

## INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

### Antecedentes Generales de la Licitación

Unidad Técnica : I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
Nombre del Proyecto : ADQUISICIÓN BAÑO MODULAR PARA PREBÁSICA, LONGAVI.  
ETAPA : EJECUCION  
Financiamiento : PRESUPUESTO MUNICIPAL  
ID : 4085-38-LE16  
Fecha de Apertura : 20 de junio del 2016.  
Presupuesto Oficial : \$ 7.500.000.-  
Decreto que llama a licitación : Decreto Municipal N° 1020 de fecha 06 de junio de 2016.  
Tipo de Licitación

☒ Pública  
☐ Privada

### Tipo de Contrato

☒ Suma Alzada Sin Reajuste  
☐ Suma Alzada Reajutable  
☐ Serie precios Unitarios  
☐ Otros \_\_\_\_\_

Números de Contratista que se presentaron a la propuesta Apertura Técnica

03

Enumere los oferentes que fueron rechazados en la apertura técnica y fundamente.

00

Enumere Los Oferentes rechazados en la apertura física y fundamente:

00

### 1.- Generalidades.-

La evaluación de las presentes propuestas está basada en estricto rigor a Bases administrativas y técnicas que formaron parte de esta licitación.

### 2.- Visita a Terreno.-

De acuerdo al numeral 4 de las Bases Administrativas y Técnicas no se exige visita a terreno obligatoria.

### 3.- Respuestas a Consultas y Aclaraciones.-

| N° | Fecha y hora                       | Preguntas ingresadas (2)                                                                                                              |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 12-06-2016<br>12:45:36             | fvr confirmar si se puede usar container marítimo. tienen las mismas medidas y las especificaciones son superiores a las solicitadas. |
| 1  | Respuesta<br>14-06-2016<br>8:43:29 | Si, mientras se cumpla con la totalidad de los demás requerimientos técnicos solicitados en las bases administrativas y técnicas.     |
| 2  | 12-06-2016                         | fvr confirmar si hay acceso para camión grúa.                                                                                         |

|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
|   | 12:46:11                           |                                     |
| 2 | Respuesta<br>14-06-2016<br>8:43:39 | Si, existe acceso para camión grúa. |

#### 4.- Recepción de Propuestas.-

Tres oferentes emitieron sus ofertas mediante el portal, la cual se detalla a continuación:

| NOMBRE                                                         | RUT          | OFERTA<br>VALOR NETO<br>\$ | OFERTA<br>VALOR BRUTO<br>\$ | PLAZO DE<br>EJECUCIÓN |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Sociedad Consultora y Comercializadora Dux Limitada            | 76.216.692-5 | 4.790.000                  | 5.700.100                   | 15                    |
| Fabricaciones Metalicas Containerland Limitada                 | 96.552.310-3 | 6.030.000                  | 7.175.700                   | 30                    |
| Ingeniería y Constructora Oliver Alejandro Cantero Romero EIRL | 76.178.156-1 | 5.000.000                  | 5.950.000                   | 20                    |

#### 5.- Observaciones en el proceso de evaluación.-

1.- La Sociedad Consultora y Comercializadora Dux Limitada especifica en su oferta que el mandante, en este caso la Municipalidad, deberá proveer la grúa para la descarga del Baño Modular, situación que no se ajusta a lo solicitado en el numeral 3.7 de las Bases Administrativas y Técnicas que especifica que el transporte e instalación debe ser a cargo del oferente. En base a lo anteriormente señalado, la comisión evaluadora determina no evaluar la oferta de la empresa Sociedad Consultora y Comercializadora Dux Limitada por no ajustarse a los requerimientos de la municipalidad.

2.- La empresa Ingeniería y Constructora Oliver Alejandro Cantero Romero EIRL no especifica la garantía mínima exigida del baño modular de acuerdo a lo solicitado en el numeral 3.10 de las Bases Administrativas y Técnicas de la licitación, por lo que la comisión evaluadora determina solicitar una aclaración mediante el portal con el siguiente contenido:

"Estimado oferente, En las especificaciones técnicas anexadas a su oferta no se hace mención a la garantía solicitada en el numeral 3.10 de las Bases Administrativas y Técnicas de la licitación, por lo que se solicita aclarar el tema y anexar un documento firmado que establezca específicamente que el Baño Modular para Prebásica ofertado por su empresa, tiene una garantía mínima de 1 año, ya que esto es requisito excluyente para proceder a la evaluación de su oferta."

El proveedor no respondió dentro de las 48 horas establecidas como plazo, por lo que la comisión determinó no evaluar la oferta de la empresa mencionada, por no ajustarse a los requerimientos de la municipalidad.

3.- Se procede a evaluar la oferta de la empresa Fabricaciones Metalicas Containerland Limitada, de acuerdo al numeral 8 de las Bases Administrativas y Técnicas, puesto que se ajusta a todos los requerimientos establecidos por la Municipalidad.

#### 8.- Evaluación de las Propuestas.- En las Bases Administrativas en el Punto 8 se establecen las siguientes pautas de evaluación

9.1.-Pautas y criterios:

| CRITERIOS DE CALIFICACION | PORCENTAJE (%) |
|---------------------------|----------------|
| Oferta Económica          | 70             |
| Experiencia del Oferente  | 10             |
| Plazo de Entrega          | 20             |
| Total                     | 100            |

10.-Garantías

No se consideran

11.- CONCLUSIÓN y/o SUGERENCIA:

Atendido dichos antecedentes y conforme a la evaluación objetiva realizada, esta comisión sugiere la adjudicación a la empresa FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA, RUT N° 96.552-310-3 con domicilio en Camino La Vara N° 3595, Comuna de San Bernardo, fono 225840191, representada legalmente por Bernardo Emhart Rehbein, Rut 7.449.952-k.

Monto ofertado total \$ 7.175.700 impuesto incluido.- (Siete millones ciento setenta y cinco mil setecientos pesos) y con 30 días corridos como plazo para la entrega en terreno del Baño Modular para prefa

Para constancia firman:

ARMANDO FUENTES VILLALOBOS  
DIRECTOR SECPLAN (S)

JUAN PABLO CASTILLO SAN MARTÍN  
DIRECTOR (S) DE OBRAS

ILIA VILLAGRA SAAVEDRA  
ADMINISTRATIVO SECPLAN



LONGAVI, 28 de junio del 2016.

# Licitación ID 4085-38-LE16

## ADQUISICIÓN BAÑO MODULAR PARA PREBÁSICA, LONGAVÍ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| PRECIO DE LA OFERTA | 70% |
|---------------------|-----|

| Empresa                                        | Monto Cobrado | Puntaje | Puntaje Ponderado |
|------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|
| Fabricaciones Metalicas Containerland Limitada | 7.175.700     | 7,00    | 4,90              |

|             |     |
|-------------|-----|
| EXPERIENCIA | 10% |
|-------------|-----|


| Empresa                                        | Experiencia   | Puntaje | Puntaje Ponderado |
|------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|
| Fabricaciones Metalicas Containerland Limitada | 1.169.648.535 | 7,00    | 0,70              |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 20% |
|--------------------|-----|

| Empresa                                        | Plazo de Entrega | Puntaje | Puntaje Ponderado |
|------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|
| Fabricaciones Metalicas Containerland Limitada | 30               | 7,00    | 1,4               |

| NOTA FINAL                                     |      |
|------------------------------------------------|------|
| Empresa                                        | NOTA |
| Fabricaciones Metalicas Containerland Limitada | 7,00 |

  
 Juan Pablo Castillo San Martín  
 Director (S) Obras Municipales

  
 Armando Fuentes Villalobos  
 Director Secplan (S)

  
 Cecilia Villagra Saavedra  
 Administrativa Secplan

28 de junio de 2016