

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 4085-12-LE23

“ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 3 CONTAINER PARA LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ”

En Longaví, a 30 de Junio del año dos mil veintitrés, se reúne la comisión encargada de analizar las propuestas públicas, integrada por los funcionarios: Sr. Luis Alvarez Ortega, Director de Obras (S), Sra Camila Chamorro Gaete, Directora de Tránsito y Sr. Gonzalo Gardiazabal Aguilar, Director de Servicios Generales, acordando evaluar por unanimidad según postulación correspondiente a la Licitación Pública detallada en este informe:

I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACIÓN

Mandante	Ilustre Municipalidad de Longaví.
Unidades Técnicas	Dirección Secplan de la Ilustre Municipalidad de Longaví.
Número de Licitación	4085-12-LE23
Fecha de Publicación	El día 14 de Junio de 2023.
Período de Consultas	Desde el día 15 al 19 de junio de 2023.
Fecha de Cierre en el portal	El día 27 de Junio de 2023.

II. OFERENTES QUE PRESENTARON PROPUESTA

La evaluación de la presente Propuesta está basada en estricto rigor a las Bases Administrativas Y Técnicas que formaron parte de esta Licitación Pública.

En conformidad a los plazos estipulados precedentemente y conforme a la apertura electrónica de la licitación, se obtiene que 6 proveedores que presentaron sus ofertas.


Nº	OFERENTE	RUT
1	CONTAINERLAND SPA	77.038.320-K
2	CONTENEDORES PATAGONIA	76.603.240-0
3	HUNTER Y BARRAZA SPA	76.685.994-1
4	INVERSIONES AURORA LTDA	76.990.348-8
5	NARES INGENIERÍA	76.557.282-7
6	SOC. INVERSIONES COYAM LTDA	76.409.180-9

III. OBSERVACIONES

III.1 Foro de Licitación, Preguntas de Licitación

Se presentaron 17 Preguntas.

Imagen N°1. Foro



Fuente: www.mercadopublico.cl

N°	Fecha y hora	Preguntas Ingresadas (17)
1	19-06-2023 12:41:42	En m.e.t.t. de los contendientes solicitudes indican que estos (módulos marítimos High Cube de 40 pies de acuerdo a módulos indicados) no deben presentar abolladuras, favor aclarar si están en conocimiento que estos módulos son usados en el transporte marítimo por venir ellos y que inevitablemente presentan abolladuras, dicho esto se solicita indicar al aceptar ofertas que indiquen esta característica e si se debe aceptar módulos NUEVOS.
1	Respuesta 20-06-2023 16:35:01	Los container solicitados se implementarán como buques y/o oficinas, se entiende que su estado es usado, sin embargo se solicita que deben estar en buen estado, sin daños en exterior e interior que afecte el correcto funcionamiento.
2	19-06-2023 12:45:30	Aclarar si oferta de acuerdo con descripción de propiedad es un acceso extra a las puertas originales del contenedor, de ser así indicar magnitud y dimensiones.
2	Respuesta 20-06-2023 16:40:02	no, no se indica un acceso extra.
3	19-06-2023 12:49:06	Confirmar que los 03 contenedores solicitados deben entregarse en la misma dirección: Patio Edificio Constitucional, entrada calle 1 Sur con esquema 1 oriente.
3	Respuesta 20-06-2023 16:35:01	Si, los 03 contenedores deben ser entregados en la dirección informada según especificaciones técnicas.
4	19-06-2023 12:50:26	En m.e.t.t. se indica que se debe "despejar" el lugar de instalación, aclarar el alcance de esto y si debe ser considerado por el oferente (adjuntar fotografías del lugar para una correcta valoración de la partida).
4	Respuesta 20-06-2023 17:00:01	Si debe ser considerado por el oferente, el lugar debe quedar apto para la correcta instalación.
5	19-06-2023 12:51:20	Favor confirmar que el terreno y el espacio dentro de las instalaciones se encuentra despejado, libre de cables bajos, vegetación y cualquier otro obstáculo que impida la correcta y segura operación del camión plana que trasladará y descargará la unidad modular.
5	Respuesta 20-06-2023 16:50:02	Se encuentra despejado para tránsito normal.
6	19-06-2023 12:51:23	Favor confirmar que la conexión entre el módulo y las instalaciones eléctricas existentes será de cargo del oferente.
6	Respuesta 20-06-2023 16:35:01	debe ser de cargo del oferente.
7	19-06-2023 12:51:40	De ser de cargo del oferente los empalmes eléctricos entre el módulo y las redes existentes, favor indicar distancia de este a la ubicación del módulo e indicar si debe ser aéreo o soterrado.
7	Respuesta 20-06-2023 16:35:01	si, debe de ser soterrado.
8	19-06-2023 12:51:49	Favor indicar las direcciones exactas de despacho de cada unidad. Incluir links de google maps serán una gran ayuda.
8	Respuesta 20-06-2023 16:55:00	calle uno sur esquina uno oriente, Edificio Constitucional.
9	19-06-2023 12:51:56	Favor indicar si se evalúan propuestas que oferten por sobre el monto disponible informado.
9	19-06-2023 12:51:56	Favor indicar si se evalúan propuestas que oferten por sobre el monto disponible informado.
9	Respuesta 20-06-2023 16:35:01	No se aceptarán ofertas que excedan el presupuesto disponible informado.
10	19-06-2023 12:52:09	Favor indicar si puede ofertarse en base a solución modular metálica en acero galvanizado, con techo tipo agua, tipo container.
10	Respuesta 20-06-2023 16:35:01	Se debe cumplir según se indica en Bases y especificaciones Técnicas.
11	19-06-2023 12:52:14	Se solicita confirmar que el acceso al lugar de instalación tiene como mínimo 3,5 mts de ancho y una altura libre de 4,3 mts.
11	Respuesta 20-06-2023 16:35:01	Si, el acceso tiene sobre 3,5 metros de ancho y altura libre.
12	19-06-2023 12:52:25	Confirmar que el lugar de instalación de los módulos, cuenta con espacio suficiente para realizar las maniobras de descarga con camión rampa.
12	Respuesta 20-06-2023 16:35:01	Si, el lugar de instalación cuenta con espacio suficiente para descarga con camión rampa.
13	19-06-2023 12:52:34	El modultín tendrá el emplazamiento destinado a la ubicación física del módulo propuesto para disponer la unidad?
13	Respuesta 20-06-2023 16:55:00	Antes de la instalación el oferente debe despejar el lugar.
14	19-06-2023 12:56:29	El plazo de entrega comienza a regir desde la aceptación de la OC?
14	Respuesta 20-06-2023 16:35:01	Si, efectivamente el plazo de entrega se considera desde la aceptación de la OC.
15	19-06-2023 17:59:53	La canalización eléctrica debe realizarse en tuberías EMT?
15	Respuesta 20-06-2023 16:35:01	si, debe considerarse en tuberías EMT con tierra equipotencial.
16	19-06-2023 14:17:47	¿Cuál es la dimensión de la puerta y su ubicación?
16	Respuesta 20-06-2023 16:35:01	No hay dimensión en su pregunta.
17	19-06-2023 16:20:38	¿Cuál es el plazo de entrega que tienen previsto como máximo?
17	Respuesta 20-06-2023 17:10:00	Plazo no mayor a 30 días.

III.2 Evaluación Preliminar

Una vez analizados los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, se obtuvo que, de los 6 oferentes, solo 4 cumplen de acuerdo a los requerimientos establecidos en el portal mercado público y 2 de ellos no cumplen, por lo tanto, se procede a ambas ofertas se consideran fuera de bases.

IV. EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Una vez revisados y analizados todos los antecedentes en estricto apego a los criterios de evaluación indicados en el **Punto N°7** de las Bases Administrativas. Se obtuvo que, los oferentes no adjuntaron la totalidad de los documentos exigidos en el **Punto N°7.2 7.3 y 7.4** "Anexos Administrativos, Anexos Técnicos, Anexos Económico".

El **Punto N°7** de las Bases Administrativas, párrafo primero señala; **Los proponentes deberán ingresar toda la documentación que se detalla en las presentes bases en forma y plazo a través del portal www.mercadopublico.cl.**

ANTECEDENTES ADJUNTOS POR LOS OFERENTES

A continuación, se presenta el detalle de los documentos presentados por los oferentes, en donde se puede observar que dos oferentes no adjuntaron todos los anexos exigidos. (**Anexos Administrativos**)



PAUTA EVALUACIÓN LICITACIÓN 4085-12-LE23 **"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 3 CONTAINER PARA LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ"**

N°	OFERENTE	RUT	ANEXOS ADMINISTRATIVOS			ANEXOS TÉCNICOS		ANEXOS ECONÓMICOS
			ANEXO N° 1	Garantía Seriedad de la Oferta	Certificado de antec. Laborales y Prev	ANEXO N°2	FICHA TÉCNICA	ANEXO N°3
1	CONTAINERLAND SPA	77.038.320-K	X	X	X	X	X	X
2	CONTENEDORES PATAGONIA SPA	76.603.240-0	X	NO	NO	X	X	X
3	HUNTER Y BARRAZA SPA	76.685.994-1	X	X	X	X	X	X
4	INVERSIONES AURORA LTDA	76.990.348-1	X	NO	NO	X		X
5	NARES INGENIERIA	76.557.282-7	X	X	X	X	X	X
6	SOCIEDAD INVERSIONES COYAM LTDA	76.409.180-9	X	X	X	X	X	X



V. CONCLUSIÓN Y/O SUGERENCIAS:

En el marco del llamado a Licitación Pública “ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 3 CONTAINER PARA LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVI”, ID:4085-12-LE23, de acuerdo a los antecedentes presentados por los oferentes, al incumplimiento con los requisitos de las Bases Administrativas y al análisis reflejado en el cuadro de notas Adjunto, la Comisión de Evaluación, PROPONE:

1.- RECHAZAR las Ofertas de los Proveedores que a continuación se indican:

OFERENTE	RUT OFERENTE	MOTIVO RECHAZA O INADMISIBLE
CONTENEDORES PATAGONIA	76.603.240-0	Se rechaza su Oferta ya no presento la totalidad de los documentos exigidos en las Bases Administrativas (Anexos Administrativos)

OFERENTE	RUT OFERENTE	MOTIVO RECHAZA O INADMISIBLE
INVERSIONES AURORA LTDA	76.990.348-8	Se rechaza su Oferta ya no presento la totalidad de los documentos exigidos en las Bases Administrativas (Anexos Administrativos)

2.- ACEPTAR las Ofertas de los Proveedores que a continuación se indican en la pauta de Evaluación, según criterios expuestos en las Bases Administrativas de LICITACION “ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 3 CONTAINER PARA LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVI”, ID:4085-12-LE23:

2.1.- Una vez revisados y analizados todos los antecedentes en estricto apego a los criterios de evaluación indicados en el Punto N°9.1 de las Bases Administrativas. Se procedió con la evaluación de los oferentes en base al objetivo de esta licitación.



PAUTA EVALUACIÓN LICITACIÓN 4085-12-LE23

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 3 CONTAINER PARA LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ”

		PRECIO (45%)		PLAZO DE ENTREGA (20%)			EXPERIENCIA EN EL RUBRO (25%)			CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS (10%)			RESULTADO EVALUACIÓN	
Oferente	Rut Oferente	Precio Ofertado	Nota	NP	Oferta Técnica	Nota	NP	Experiencia	Nota	NP	Cumplimiento de Requisitos	Nota	NP	NOTA
CONTAINERLAND SPA	77.038.320-K	\$17.157.184	6,85	3,1	15,00	3,27	0,65	10	7,00	1,75	SI	7,00	0,70	6,2
HUNTER Y BARRAZA SPA	76.685.994-I	\$18.500.001	6,35	2,9	7,00	7,00	1,40	10	7,00	1,75	SI	7,00	0,70	6,7
NARES INGENIERIA	76.557.282-7	\$19.916.074	5,90	2,7	15,00	3,27	0,65	3	3,00	0,75	SI CON ERRORES	4,00	0,40	4,5
SOCIEDAD INVERSIONES COYAM LTDA	76.409.180-9	\$16.779.000	7,00	3,2	10,00	4,90	0,98	1	3,00	0,75	SI	7,00	0,70	5,6



3. ADJUDICAR.

En el marco del llamado a Licitación Pública para la contratación del "ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 3 CONTAINER PARA LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVI", ID:4085-12-LE23, la Comisión de Evaluación, de acuerdo a los antecedentes Administrativos, Técnicos y Económicos presentados por los oferentes, puesto que cumplen con los requisitos de las Bases Administrativas y de acuerdo al análisis reflejado en este informe (Pauta de evaluación), **PROPONE ADJUDICAR AL SIGUIENTE PROVEEDOR:**

NOMBRE	RUT
HUNTER Y BARRAZA SPA	76.685.994-1

OFERTA ECONÓMICA	
Valor neto de la oferta en pesos chilenos	\$15.546.219.-
Valor Neto de la oferta en palabras	Quince millones, quinientos cuarenta y seis mil, doscientos diecinueve pesos.
Valor de la oferta en pesos chilenos	\$18.500.001 .- IVA incluido
Valor de la oferta en palabras	Dieciocho millones, quinientos mil, un peso.

Se adjunta Anexo 3. Oferta Económica


Luis Alvarez Ortega
Director de Obras (S)
Municipalidad de Longaví




Gamita Chamorro Gaete
Director de Tránsito
Municipalidad de Longaví




Gonzalo Gardiazabal Aguilar
Director de Servicios
Generales
Municipalidad de Longaví



A. Wevar / M. Muñoz

- DISTRIBUCIÓN:
- Unidad de Dirección Desarrollo Comunitario
 - Unidad de Adquisiciones
 - Unidad de Dirección de Obras
 - Unidad de Dirección de Transito.